

Protokół

spisany w dniu 02 października 2012 r. na okoliczność typowania robót w wolnym lokalu mieszkalnym nr 4 przy ul. Konopnickiej 5A w Suwałkach

Komisja w składzie :

1. Barbara Brzezińska - Administrator
2. Zdzisław Milewski - Inspektor nadzoru robót budowlanych

Po dokonaniu oględzin wolnego lokalu mieszkalnego stwierdza się, że w celu przygotowania mieszkania do zasiedlenia należy wykonać niżej wymienione roboty budowlane :

- 1). Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania poprzez zeskrabanie i zmycie starej farby – 161,00 m²
- 2). Jednokrotne szpachlowanie powierzchni ścian i sufitów - 142,00 m²
- 3). Dwukrotne malowaniem farbą emulsyjną ścian i sufitów – 151,00 m²
- 4). Malowanie olejne lamperii w łazience i kuchni – 14,00 m²
- 5). Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej szt.3
- 6). Ułożenie podłogi z paneli w dwóch pokojach – 23,00 m²
- 7). Obicie podłogi drewnianej płytą OSB z ułożeniem wykładziny PCV w pomieszczeniu łazienki – 2,70 m²
- 8). Ułożenie wykładziny PCV w kuchni – 9,00 m²
- 9). Wymiana zlewozmywaka dwukomorowego z baterią,
- 10). Montaż szafki zlewozmywakowej,
- 11). Przegląd instalacji elektrycznej z uzupełnieniem osprzętu,
- 12). Montaż kuchenki gazowej czteropalnikowej z butlą.

Roboty objęte pkt. 11 i 12 zostały uzgodnione do wykonania z Zespołem konserwacji w/m.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

1. 

2. 

KIEROWNIK
Działu Technicznego

Bożena Hryszkiewicz

AKCEPTUJĘ:

ZASTĘPCA DYREKTORA

Wiesław Łaniga 02.10.2012

ZATWIERDZAM:

DYREKTOR

Jarosław Leńdiew

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty malarskie				
1	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 sufity 4,30*2,90+4,30*2,46+2,32*3,73+0,70*0,80+1,20*1,60+0,95*0,80 ściany (4,30*2+2,90*2)*2,58+(4,30*2+2,46*2)*2,58+(2,32*2+3,73*2+0,7+0,80)*2,58 (1,20*2+1,60*2+0,95+0,80)*2,58	m2 m2 m2 razem m2	34,942 107,122 18,963 161,027
2	KNR 0-17 2608/03	Jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17	m2	161,027
3	KNR 4-01 0716/02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich 1,0*1,98	m2 razem m2	1,980 1,980
4	KNR 4-01 0426/02	Rozebranie obicia ścian z desek na styk nieotynkowanych UWAGA obicia z płyt (1,62+0,89+1,0+0,29+0,92+1,85)*1,24 (1,10+1,13)*0,80	m2 m2 razem m2	8,147 1,784 9,931
5	NNRNKB 10 2013/01	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	107,122
6	NNRNKB 10 2015/01	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2	m2	34,950
7	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	34,950
8	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 107,122+(1,20+1,60+1,60+1,20+0,95+0,80)*1,20	m2 razem m2	115,942 115,942
9	KNR 4-01 1206/02	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi bez szpachlowania starych tynków wewnętrznych ścian 1,60*2,5	m2 razem m2	4,000 4,000
10	KNR 4-01 1206/02	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi bez szpachlowania starych tynków wewnętrznych ścian UWAGA W ŁAZIENCE (1,20*2+1,60*2+0,95)*1,5	m2 razem m2	9,825 9,825
11	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 0,80*2,0*3	m2 razem m2	4,800 4,800
12	NNRNKB 8 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej DWA POKOJE 4,30*2,90+4,3*2,46	m2 razem m2	23,048 23,048
13	KNR 4-01 0411/05	Wymiana białych podłóg z desek podłogowych grubości 25mm Uwaga ; obicie podłogi płytą OSB w łazience 1,20*1,60+0,95*0,80	m2 razem m2	2,680 2,680
14	KNR 2-02s 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej - PCW KUCHNIA 2,32*3,73+0,70*0,80 ŁAZIENKA 1,20*1,60+0,95*0,80	m2 m2 razem m2	9,214 2,680 11,894
15	KNR 2-02 1111/06	Listwy przyścienne 1,20+1,60+0,95+1,20+1,60+2,32+3,73+2,32+3,73	m razem m	18,650 18,650
Roboty sanitarne				
16	KNR 4-02 0218/04	Wymiana zlewozmywaka z blachy, emaliowanego bez wsporników Uwaga w nakładach wycenić	szt	1,000
17	KNR 4-02 0121/01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			szt	1,000

INSPEKTOR NADZORU
Robót Budowlanych
Zdzisław Kozłowski
Upr. Bud. S. 116-44-1